



【北賴河底水管再破漏】PBA將“雙管齊下”同時進行搶修與繞道工程

(檳城24日訊)檳州水供機構將“雙管齊下”，同時進行搶修北賴河底破裂水管及加速北賴河面上臨時繞道水管的工程，預計本月27日可暫時恢復所有受影響用戶的水供，而配合連接繞道水管工作的有計劃性斷水，則於本月30日展開。檳州水供機構首席執行員巴馬納登今日發文告說，為應對昨日北賴河底水管再度破裂的問題，該機構的A計劃是搶修有關水管，預計本月26日(週五)早上8時，能恢復12萬受影響用戶的84%用戶水供；B計劃則是加速進行河面繞道水管工程，以在本月31日恢復84%受影響用戶水供。他說，檳州政府已指示該機構同時進行上述兩項計劃，其挑戰是盡速恢復12萬用戶的水供。

道水管工程爭取時間。”

他指出，若A計劃成功，84%受影響的西南縣及威南縣用戶將在44小時內獲得水供，其餘16%則在68小時內獲得水供。

“A計劃是快速恢復水供的暫時性措施，以讓用戶有2、3天時間準備儲水，應對配合B計劃進行時的斷水。”

此外，他說，B計劃是加速設置2枝600毫米管道的河面水管繞道工程，這工程原定是在2月2日完成。

他指出，B計劃的執行，即連接2支新繞道水管時，必須安排斷水。一旦B計劃完成，威南及西南縣用戶將不再面對與北賴河有關聯的水供問題。

根據文告，配合B計劃的斷水是於1月30日展開，84%用戶會在31日恢復水供，其餘16%用戶則在2月1日恢復水供。

A計劃的工程進度表

1月25日 完成包夾破裂水管工程

1月26日早上8時 恢復12萬受影響用戶的84%

1月27日早上8時 恢復餘下16%受影響用戶水供 (包括末端及高地用戶)

B計劃的工程進度表

1月29日 完成現場準備工作

1月30日 中斷水供以連接繞道水管

1月30日 完成水管繞道工作

1月31日 恢復12萬受影響用戶的84%水供

2月1日 恢復餘下16%用戶水供 (包括末端及高地用戶)

PBA 搶修 繞道工程 北賴河底水管再破漏 雙管齊下